



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูพานดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค.การบริหารส่วนตำบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน จึงประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน เลขที่ ๗๓๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูพาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๔๐๒๓๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์พร ภิญโญสุขจรชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1.	โครงการอาหารเสริม(นม)	769,392	130,281.20	✓	
2.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	1,071,000	228,438	✓	
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,737,227	441,847	✓	
4.	โครงการจ้างเหมาครูสนับสนุนการสอน	300,000	399,000	✓	โอนเพิ่ม 100,000
5.	โครงการจัดงานรัฐพิธี	10,000	1,500	✓	
6.	โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ	6,400,000	1,964,700	✓	
7.	โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้พิการ	2,188,800	641,200	✓	
8.	โครงการสมทบประกันสังคม	120,000	22,961	✓	
9.	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	1,500	✓	
10.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000	4,077	✓	
11.	อุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	20,000	20,000	✓	
12.	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหนองปลาชีว ม.1	20,000	20,000	✓	
13.	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหนองตาโก๊ว ม.2	20,000	20,000	✓	
14.	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหนองตาโก๊ว ม.3	20,000	20,000	✓	
15.	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหนองตาโก๊ว ม.4	20,000	20,000	✓	
16.	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหนองตาโก๊ว ม.5	20,000	20,000	✓	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
17.	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหนองตาไถ้ ม.6	20,000	20,000	✓	
18.	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหนองตาไถ้ ม.7	20,000	20,000	✓	
รวม		12,776,419	3,995,504.20		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
19.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนงาม ม.3 (บ้านนาย ฉลองดีมูล)	135,800	135,800	✓	
20.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนงาม ม.3 (เส้นตรง ข้ามวัดญาติธรรม)	104,500	104,500	✓	
21.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนสูง ม.6 (เส้นโรง น้ำ)	164,500	164,500	✓	
22.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านบ้านหนองปลาชีว ม.1 (เส้นหนองข้างตาบ)	27,400	27,400	✓	
23.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านหนอง ปลาชีว ม.1	117,500	117,500	✓	
24.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านหนอง ปลาชีว ม.1 เชื่อมตำบลนาหนองทุ่ม	182,800	182,800	✓	
25.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองตาไถ้ ม.2 (เส้นหลังโรงเรียนภูพานศึกษา)	40,000	40,000	✓	
26.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านโนนงาม ม.3 (เส้นผ่านทับลือ)	40,000	40,000	✓	
27.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรบ้านโนนงาม ม.3 (เส้นน่านาประหยัด)	35,200	35,200	✓	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
28.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสุการเกษตร บ้านโนนสูง ม.6 (เส้นฝายน้ำล้น)	16,000	16,000	✓	
28.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสุการเกษตร บ้านโนนสูง ม.6 (เส้นฝายน้ำล้น)	16,000	16,000	✓	
29.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสุการเกษตร บ้านสว่าง สามัคคี ม.7 (เส้นนายนายบัณฑิต)	40,000	40,000	✓	
30.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสุการเกษตร บ้านโนนงาม ม.3 เชื่อมบ้านโนนสะอาด ม.5 (ไร่นาเด็ก)	117,600	117,600	✓	
31.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสุการเกษตร บ้านทุ่งเข็ก ม.4 (เส้นไร่นาทองพูน - ป่าสัก)	106,900	106,900	✓	
32.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งเข็ก ม.4 เชื่อมบ้าน โนนสูง (แยกบ้านนายอรุณ พลน้ำเที่ยงถึงบ้านโนนสูง ม.6)	421,200	421,200	✓	
33.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองปลาชีว ม.1 (ไร่นาราษฎร์)	13,700	13,700	✓	
34.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสุการเกษตร บ้านโนนงาม ม.3 (บ้านนายฉลอง)	46,100	46,100	✓	
35.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสุการเกษตร บ้านโนน สะอาด ม.5 (ซอยบ้านนางเหรียญทอง)	36,200	36,200	✓	
36.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสุการเกษตร บ้านโนน สะอาด ม.5 (เส้นบ้านนางทองมา ราชบุญเรือง)	24,700	24,700	✓	
37.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด ม.5 (ซอยบ้านนางทองแก้ว)	11,100	11,100	✓	
38.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสุการเกษตร บ้านโนนสูง ม.6 (เส้นนายนายบุญเทียน มังกร)	21,400	21,400	✓	
39.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งเข็ก ม.4 (เส้นแยก บ้านนายเสาร์ - วัดดงศรีโพธิ์)	497,000	497,000	✓	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
40.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านหนอง ปลาชิว ม.1 เชื่อมกับหนองตาใกล้ ม.2	209,000	209,000	✓	
41.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลา ชิว ม.1 (เส้นคั่นน้อยหนองบัวทอง)	131,000	131,000	✓	
42.	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม ม.3 (เส้นกลางบ้านทั้งสองฝั่งบ้านนายประยูร ถึงศูนย์สาธิต)	332,000	332,000	✓	
43.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด ม.5 (เส้นบ้านนายวรวิทย์ - บ้านนางลาด พรหมเหล่า)	489,000	489,000	✓	
44.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลา ชิว ม.1 (เส้นข้างกักแพง)	133,000	133,000	✓	
45.	โครงการจ้างเหมาบริการขุดบ่อพร้อมขนย้ายขยะเหลือฝัง กลบ	49,900	49,900	✓	
46.	โครงการจ้างเหมาทาสีภายในห้องประชุม	21,700	21,700	✓	
47.	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน อนุบาล 108 โรงเรียนบ้านทุ่งเข็ก	131,300	131,300	✓	
48.	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนอนุบาล 108 โรงเรียนบ้านทุ่งเข็ก	36,100	36,100	✓	
49.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนงาม ม.3 (เส้นรอบ สระศีกฤทธิ์)	21,700	21,700	✓	
50.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนงาม ม.3 (เส้นเข้า โรงเรียนบ้านโนนงาม)	53,200	53,200	✓	
51.	โครงการซ่อมแซมบ้านโคกน้ำบ้านโนนงาม ม.3	57,500	57,500	✓	
52.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านโนนงาม ม.3 (เส้นวัดญาติธรรม)	102,200	102,200	✓	
53.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านโนนงาม ม.3 (เส้นต้นโพธิ์ - สวนเกษตร)	17,400	17,400	✓	
54.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านหนอง ปลาชิว ม.1 (เส้นเชื่อมบ้านนาหนองหม)	152,000	152,000	✓	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
55.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านโนนสะอาด ม.5 (เส้นวัดห้วยขา - นานางสุ่น)	165,400	165,400	✓	
56.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านโนนสูง ม.6 (เส้นโรงน้ำ - นางบัวจิ)	148,300	148,300	✓	
57.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านหนองปลาชีว ม.1 (เส้นบ้านนางพุด)	100,800	100,800	✓	
58.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านทุ่งเชือก ม.4 (เส้นเข้าบ่อขยะ)	71,700	71,700	✓	
59.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านทุ่งเชือก ม.4 (เส้นบ้านนางปราณี เกิดบ้านกอก - คลองไล่ไก่)	147,000	147,000	✓	
60.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านทุ่งเชือก ม.4 (เส้นบ้านนางอ่อนเรือน - วัดดงศรีโพธิ์)	153,800	153,800	✓	
61.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร บ้านโนนสะอาด ม.5 (เส้นบ้านโนนสะอาด - นาหนองทุ่ม)	176,900	176,900	✓	
62.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คล.บ้านหนองปลาชีว ม.1	43,300	43,300	✓	
รวม		5,143,800	5,143,800		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
63.	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	400,000	400,000	✓	
รวม		400,000	400,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
64.	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบท.)	300,200	310,200	✓	โอนเพิ่ม10,000
	รวม	300,200	310,200		
	รวมทั้งสิ้น	18,620,419	9,849,504.20		

รวมทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ โครงการที่อนุมัติงบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 75 โครงการ
 จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 64 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{64 \times 100}{75} = 85.33 \%$

3.ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

4.ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี