

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สะอาด ม.๕ (สายจากทาง สามแยก ถึง บ้านนางศุภนุช เนียมหอม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	✓	—	—	๒๖๑,๖๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๔๖,๑๐๐	๓ ม.ค ๖๗ - ๒๐ เม.ย ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างหลังคาโดม บ้านสว่างสามัคคี หมู่ ๗ (ศาลากลางบ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการก่อสร้างหลังคาโดม บ้านสว่างสามัคคี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	—	—	✓	๔๔๘,๐๐๐	0.00	๔๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองปลาชี หมู่ ๑ (สายบ้านนาขามานท สมบัติ - บ้านนางน้อย สีกัน หา)	ขนาดกว้าง ๔ ยาว ๑๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้ายตามแบบ อบค.อุ หาน	—	✓	—	๒๗๓,๐๐๐	0.00	๒๗๓,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองปลาจิ๋ว หมู่ ๑ (สาย หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูห่าน)	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด	-	✓	-	๑๔๕,๗๐๐	๐. ๐๐	๑๔๕,๗๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.บ้านหนองปลาจิ๋ว หมู่ ๑ (สายจากศาลา กลางบ้านถึงบ้านนางขวัญตา บุญมาน้อย)	ยาว ๑๑๒.๕๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่านกำหนด	-	✓	-	๓๓๑,๓๐๐	๐. ๐๐	๓๓๑,๓๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.บ้านหนองปลาจิ๋ว หมู่ ๑ (สายหน้าวัดถึงบ้าน นายจันทร์ ทิธิ)	ยาว ๖๗ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบ อบต.ภูห่านกำหนด	-	✓	-	๕๔,๓๐๐	๐. ๐๐	๕๔,๓๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหอดึงพร้อมเจาะบ่อ บาดาล บ้านหนองปลาจิ๋ว หมู่ ๑	ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด	-	✓	-	๔๕๐,๐๐๐	๐. ๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาโก๊ต หมู่ ๒ (สายจากศูนย์อินเตอร์เน็ต ถึง เมรุ)	ช่วงที่ ๑ ปริมาณงานกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๑.๕๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร ลงหินคลุกใหญ่ ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูพาน	-	✓	-	๒๓๐,๕๐๐	๐.๐๐	๑๔๕,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาโก๊ต หมู่ที่ ๒ (สายจากศูนย์อินเตอร์เน็ต ถึง เมรุ)	ช่วงที่ ๒ ปริมาณงานกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร ลงหินคลุก ใหญ่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูพาน กำหนด	-	✓	-	๑๒๕,๒๐๐	๐.๐๐	๑๒๕,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.บ้านหนองตาโก๊ต หมู่ ๒ (สายบ้านนางลักคณา เดชศรี ไปทางบ้านนาย จักรวาล ชำขันมาลี)	ยาว ๑๘๖ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบ อบต.ภูพาน	-	✓	-	๔๙๘,๘๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ บ้านหนองตา โก๊ว หมู่ ๒ (บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูพาน)	กว้าง ๓๐ x ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ใต้ทางหินคลุก ๑.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ภูพาน ปีงบประมาณ ๑ ปี	-	✓	-	๔๙๖,๙๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๙๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๒	โครงการย้ายระบบประปาห อถึงบ้านหนองตาโก๊ว หมู่ ๒	จำนวน ๑ หมู่บ้าน ปี โครงการ ๑ ปี ตามแบบ อบต.ภูพาน	-	✓	-	๑๖๔,๑๐๐	๐.๐๐	๑๖๔,๑๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ ๓ (สายเมรุ - ไปบ้านนายชู ชาติ ชาวไทย)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุก ๑.๕๐ เมตร ปี โครงการ ๑ ปี ตามแบบ อบต.ภูพาน กำหนด	-	✓	-	๓๕๐,๘๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๘๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน งาม หมู่ ๓ (สายบ้านนาย สมคิด ดีมูล - บ้านนายชูชาติ ชาวไทย)	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตาราง เมตร หินคลุกไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. ภูห่าน กำหนด ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	✓	-	๔๙๖,๒๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๒๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหอดักพร้อมเจาะบ่อ บาดาล บ้านโนนงาม หมู่ ๓	ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร	-	✓	-	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บัณฑิตโนนงาม	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.ภูห่าน กำหนด	-	✓	-	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๗	โครงการย้ายระบบประปาหอดัก บ้านหนองตาโกฏิ หมู่ ๒	จำนวน ๑ หมู่บ้าน ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด	-	✓	-	๑๖๔,๑๐๐	๐.๐๐	๑๖๔,๑๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.บ้านทุ่งเหือก หมู่ ๔ (สายบ้านนายเสริม ปักอินทรี ถึง บ้านนางบุญ ผ่องใส)	ยาว ๑๕๕ เมตร ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน	-	-	✓	๔๖๐,๒๐๐	๐.๐๐	๔๖๐,๒๐๐	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คลส.บ้านทุ่งเชือก หมู่ ๔ (สายบ้าน นายสอน สีนาค ไป ทางบ้าน นางทองขัด ทุน๓ เที่ยว)	ยาว ๑ ๖๘ เมตร ตามแบบ อบต.ภูพาน กำหนด ๑ ป้าย โครงการ	-	-	✓	๔๙๙,๘๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๘๐๐	๑ ต.ก. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๐	โครงการย้ายระบบประปาหอ ถึง บ้านทุ่งเชือก หมู่ ๔	จำนวน ๑ หมู่บ้าน ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูพาน กำหนด	-	-	✓	๑๖๔,๑๐๐	๐.๐๐	๑๖๔,๑๐๐	๑ ต.ก. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๑	โครงการวางท่อ PVC ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (คุ่มน้อย) บ้านทุ่ง เชือก หมู่ ๔ (จากบ้านนาง ปราณี เกิดบ้านกอก ถึง บ้าน นางบุญหนา สังฆะสี)	ยาว ๑,๓๖๒ เมตร ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูพาน กำหนด	-	-	✓	๔๑,๗๐๐	๐.๐๐	๔๑,๗๐๐	๑ ต.ก. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สะอาด หมู่ ๕ (สายวัดห้วย ข้า - ไปกทางบ้านนางบังอร สารบุญ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมรพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๖๘ ตารางเมตร ลงหิน คลุกโหล่ทางละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบ อบต.ภูพาน กำหนด	-	-	✓	๔๙๙,๓๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๑ ต.ก. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สะอาด หมู่ ๕ (สายสระรอก กอก - บ้าน นางละออง คำ มา)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้ายตาม แบบ อบต.ภูพาน กำหนด	-	-	✓	๒๑๖,๔๐๐	๐.๐๐	๒๑๖,๔๐๐	๑ ต.ก ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างหลังคาโดม บ้านโนนสะอาด หมู่ ๕	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.ภูพาน กำหนด ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	-	✓	๔๔๘,๔๐๐	๐.๐๐	๔๔๘,๔๐๐	๑ ต.ก ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๕	โครงการย้ายระบบประปาหอ ถ้งบ้านโนนสะอาด หมู่ ๕	จำนวน ๑ หมู่บ้าน ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูพาน กำหนด	-	-	✓	๑๖๔,๓๐๐	๐.๐๐	๑๖๔,๓๐๐	๑ ต.ก ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ บ้านโนนสูง หมู่ ๖ (บริเวณ ถนน ตำบลภู ห่าน)	กว้าง ๑๐.๐๐ X ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลง หินคลุกโหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูพาน กำหนด	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ก ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบลาดเอียง บ้านโนนสูง หมู่ ๖ (สายไร่นาชนภูมิ ติ รักษา)	จำนวน ๑ หมู่บ้าน ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูทอน กำหนด	—	—	✓	๔๒๖,๕๐๐	๐.๐๐	๔๒๖,๕๐๐	๑ ต.ก ๖๗ – ๓๑ พ.ค ๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านสว่างสามัคคี หมู่ ๗ (สายจากบ้านนายหนู กัน งานแจ้ง – ไปทางบ้าน นางบุญเยี่ยม ลาจันท์ก)	ยาว ๑๖๙ เมตร ตามแบบ อบต.ภูทอน กำหนด ป้าย โครงการ ๑ ป้าย	—	—	✓	๔๙๘,๒๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๒๐๐	๑ ต.ก ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านสว่างสามัคคี หมู่ ๗ (สายจากบ้านนางสอน สังวัจ ถึง บ้านนายบวร วรคง)	ยาว ๑๖๐ เมตร ป้าย โครงการ ๑๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูทอน กำหนด	—	—	✓	๔๗๑,๖๐๐	๐.๐๐	๔๗๑,๖๐๐	๑ ต.ก ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๐	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ ทาง คสล. บ้านสามัคคี หมู่ ๗ (สาย จากทางเชื่อมต่อบ้าน โนนสะอาด - ทางเชื่อมบ้าน หนองตาใกล้)	กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูทอน กำหนด	—	—	✓	๑๔๔,๕๐๐	๐.๐๐	๑๔๔,๕๐๐	๑ ต.ก ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลอง (สายสระห้วยข่า หมู่ ๕ เชื่อม บ้านทุ่งเชือก หมู่ ๔)	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบ อบต.ภูห่านกำหนด	-	-	✓	๔๕๑,๗๐๐	๐.๐๐	๔๕๑,๗๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	อาหารเสริมนม(นม)	คำอาหารเสริม(นม)โรงเรียน บ้านทุ่งเขือก,ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ภูห่าน, โรงเรียน สังกัด สทฐ.จำนวน ๓ แห่ง โรงเรียนภูห่านศึกษา โรงเรียนบ้านโนนงาม โรงเรียนบ้านหนองปลาชีว	—	✓	—	๗๘๔,๑๐๐	๓๘๖,๒๓๘.๕	๓๙๗,๘๖๑.๕๐	๑ พ.ค ๖๗ — ๓๐ ก.ย ๖๗
๒	อาหารกลางวัน	คำอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านทุ่งเขือกและศูนย์พัฒนา เด็ก อบต.ภูห่าน	—	✓	—	๘๑๐,๖๗๕	๔๐๕,๓๓๗.๕	๔๐๕,๓๓๗.๕	๑ พ.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน	คำอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สทฐ.จำนวน ๓ แห่ง โรงเรียนภูห่านศึกษา โรงเรียนบ้านโนนงาม โรงเรียนบ้านหนองปลาชีว	—	✓	—	๑,๓๑๔,๘๐๐	๗๐๗,๙๖๖	๖๐๖,๘๓๔	๑ พ.ค ๖๗ — ๓๐ ก.ย ๖๗
๔	ส่งนักเรียนเข้าร่วมงานมห กรรมการศึกษาท้องถิ่น	คำดำเนินการส่งนักเรียนเข้า ร่วมงานมหกรรมการศึกษา ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านทุ่ง เขือก	—	—	✓	๒๐,๐๐๐	0.๐0	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค ๖๗ — ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	การบริการรายเดือนและ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง	คำดำเนินการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนบ้านทุ่งเขือก	—	—	✓	๔๖,๐๖๐	๐.๐๐	๔๖,๐๖๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๖	พัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนบ้านทุ่งเขือก	คำพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนบ้านทุ่งเขือก	—	—	✓	๔๖,๐๖๐	๐.๐๐	๔๖,๐๖๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๗	พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กกอบต.ภูห่าน	คำพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.ภู ห่าน	—	—	✓	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๘	จ้างเหมาบริการครูสนับสนุน การสอน	คำจ้างเหมาบริการครู สนับสนุนการสอน	—	✓	—	๖๗๐,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๒๒๓,๕๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๙	จ้างเหมาบริการรถรับส่ง นักเรียน	คำดำเนินการรถรับส่ง นักเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านทุ่งเขือก	—	✓	—	๑๔๐,๐๐๐	๕๐,๖๖๐	๘๙,๓๔๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๐	จัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐานสำหรับโรงเรียนใน สังกัด	เพื่อจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐานสำหรับโรงเรียนใน สังกัด โรงเรียนบ้านทุ่งเขือก	—	✓	—	๖๐๒,๑๕๙	๐.๐๐	๖๐๒,๑๕๙	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑	พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูสำหรับข้าราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. ภูพาน	—	—	✓	๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๒	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น(ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน)	เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก	—	—	✓	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๓	ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูพาน	ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูพาน	—	✓	—	๑๕๓,๖๒๐	๗๖,๘๑๐	๗๖,๘๑๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๔	โครงการ Per O-Net สำหรับ โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียน ในเขตตำบลภูพาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อความ พร้อมในการยกระดับการ ทดสอบ O-Net ให้กับ นักเรียนในสังกัดและนักเรียน ในเขตพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่ง เชือก	—	—	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕	อุดหนุนรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ.ภายใน เขตตำบลภูห่าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาโรงเรียนสังกัด สพฐ.ภายในตำบลภูห่าน	—	√	—	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ — ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๖	ถวายเทียนเจ้าพรรษาเนื่อง ในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗	ค่าใช้จ่ายตามโครงการถวาย เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวัน เข้าพรรษา วัดภายในเขต อบต. ภูห่าน	—	—	√	๓๐,๐๐๐	๐. ๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค ๖๗ — ๓๑ ก.ค ๖๗
๑๗	ส่งเสริมสภาพหมู่บ้านและสภา วัฒนธรรมตำบลภูห่าน	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสภา วัฒนธรรมตำบลภูห่าน	—	—	√	๒๐,๐๐๐	๐. ๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ — ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๘	โครงการรัฐพิธี	เพื่อดำเนินการจัดงานรัฐพิธี และเข้าร่วมการจัดงานรัฐพิธี อบต.ภูห่าน	—	—	√	๒๐,๐๐๐	๐. ๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ — ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๙	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	ค่าของขวัญและรางวัล ค่าวัสดุ ต่าง ๆ	—	√	—	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๘๘๐	๑,๑๒๐	๑๕ ต.ค ๖๖ – ๒๐ ม.ค ๖๗
๒๐	โครงการแข่งกีฬาเชื่อมความ สามัคคีปรองดองสำหรับ เยาวชนและประชาชนอบต. ภูห่าน	ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ ค่า ตกแต่งเตรียมสถานที่ ค่า กรรมการการตัดสินกีฬาต่าง ๆ อบต.ภูห่าน	—	√	—	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๙๙๕	๓,๐๐๕	๑ ต.ค ๖๖ — ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๑	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท. ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนในสังกัด อบต.ภูท่าน)	ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก	—	—	✓	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๒	ส่งเสริมการออกกำลังกาย (วันสपोर्ट เดย์)	ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างครูฝึกสอนกีฬาต่าง ๆ	—	—	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐		๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	—	—	✓	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๒ เม.ย ๖๗
๒๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	—	—	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐		๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๕	ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน	—	—	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๖	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลภูท่าน	ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น หันธุ์สัตว์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	—	—	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๗	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง	✓	—	—	๔๐๐,๐๐๐	๓๖๘,๑๑๐	๓๑,๘๙๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาภพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๘	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ สีชมพู(ศปปส.อำเภอสีชมพู)	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสี ชมพู(ศปปส.อำเภอสีชมพู)	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๙	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของ จังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของ จังหวัดขอนแก่น	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๐	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และงานของดีสีชมพู	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และ งานของดีสีชมพู	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	
๓๑	อบรมด้านสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุ(รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ)	ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร กลางวัน	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ เม.ย ๖๗ – ๓๐ เม.ย ๖๗
๓๒	สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ	-	✓	-	๗๖,๐๐๐	-	๗๖,๕๕๐	๑ มี.ค ๖๖ – ๓๐ เม.ย ๖๗
๓๓	รณรงค์ป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๔	รณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในชุมชน	ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการต่าง ๆ ให้ความ ช่วยเหลือประชาชนกรณี เฝ้าระวัง	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	0.00	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๖	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการบ้าน หนองปลิวจิ๋ว ม.๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการบ้านหนองปลา จิ๋ว ม.๑	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	0.00	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๗	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการบ้าน หนองปลาจิ๋ว ม.๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการบ้านหนองตา ไก่ ม.๒	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	0.00	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๘	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการบ้าน โนนงาม ม.๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการบ้านโนนงาม ม. ๓	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	0.00	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านทุ่งเชือก ม.๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านทุ่งเชือก ม.๔	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านโนนสะอาด ม.๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านโนนสะอาด ม.๕	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านโนนสูง ม.๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านโนนสูง ม.๖	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านสว่างสามัคคี ม.๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านโนนสูง ม.๗	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๓	ช่วยเหลือและส่งเสริม สวัสดิการผู้ด้อยโอกาสผู้ ยากไร้และยากจน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ ยากไร้ และผู้ยากจน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๔	ช่วยเหลือประชาชนด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๕	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	สมทบกองทุนประกันสังคม	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐	๖๖,๘๘๑	๕๓,๑๑๙	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๖	เงินสมทบกองทุนระบบ ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	เพื่อสมทบกองทุนระบบ ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	-	✓	-	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๗	สงเคราะห์ช่วยเหลือเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยเอดส์	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๘	สงเคราะห์ช่วยเหลือเบี้ยยัง ชีพผู้พิการ	เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้ พิการ	-	✓	-	๒,๑๓๑,๒๐๐	๔๕๐,๒๐๐	๑,๖๘๑,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๙	สงเคราะห์ช่วยเหลือเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ	-	✓	-	๖,๘๖๑,๖๐๐	๓,๑๘๖,๔๐๐	๓,๖๗๕,๒๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๐	เงินช่วยเหลือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือแก่ พนักงาน/พนักงานจ้างกรณี เสียชีวิต	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๑	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน เงินทดแทนของพนักงานจ้าง อบค.ภูพาน	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	๒,๖๐๗	๗,๓๙๓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๒	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรม การเดินทางไปราชการ การลงทะเบียนต่าง ๆ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๓	อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	คำจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำจ้างเหมาบริการจัดแผนพับ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๔	จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	คำจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำเอกสารต่าง ๆ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๕	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๖	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๗	สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เลือกตั้งซ่อม)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าพาหนะ	-	-	✓	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๘	สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(กบท.)	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	—	—	✓	๓๗๓,๕๘๐	๐.๐๐	๓๗๓,๕๘๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๙	บำรุงรักษาและปรับปรุง ทรัพย์สินครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง	เก็บบำรุงรักษาและปรับปรุง ทรัพย์สินครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	—	—	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๖๐	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ บุคลากร	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรใน ด้านต่างๆ เช่น การอบรม การ เดินทางไปราชการ การ ลงทะเบียนต่างๆ	—	—	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๖๑	อยุคเคลื่อนที่ ทบประชาชน	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา บริการจัดแน้ทบ	—	—	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๖๒	จัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบล	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ต่างๆ	—	—	✓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗
๖๓	จัดทำแผนที่ภาคินและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	—	—	✓	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖๔	โครงการจัดการขยะชุมชน	ค่าจ้างเหมาบริการจัดการขยะชุมชน	-	-	✓	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัก พื้นที่สีเขียว	คำจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำพันธุ์ไม้	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๒.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	คำจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓	รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	คำพันธุ์ไม้ คำจัดกิจกรรมให้ ความรู้	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔	โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน น่าน้อย	คำจ้างเหมาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕	โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือผู้มี รายได้น้อย	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๖	โครงการชุมชนน่าน้อย	ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนน่าน้อย	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗	อุดหนุนสำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัดขอนแก่น	เพื่ออุดหนุนสำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัดขอนแก่น	—	—	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ — ๓๑ ธ.ค ๖๖
๘	อุดหนุนสนับสนุนกิจกรรม การบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ อ่างออสี่ชมพู ให้แก่ที่ ทำการปกครองอ่างออสี่ชมพู	เพื่ออุดหนุนสนับสนุนกิจกรรม การบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ อ่างออสี่ชมพู	—	—	✓	๘,๐๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๙	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ พิธีและงานประเพณีของ อ่างออสี่ชมพู	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานประเพณีของอ่างออสี่ ชมพู	—	—	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอ่างออสี่ชมพู	อุดหนุนโครงการศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ-จัดจ้าง ของอปท.	—	—	✓	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๑	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ภูพาน(หนึ่งตำบล หนึ่ง ทีมกู้ภัย)	ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอบต.ภู พาน(หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย)	—	✓	—	๖๐๐,๐๐๐	๓๐๙,๐๗๔	๒๙๐,๙๒๖	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๒	รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนเทศกาล สำคัญ	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	—	✓	—	๓๐,๐๐๐	๘,๑๖๗	๒๑,๘๓๓	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๓	ฝึกอบรมทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.ภูพาน	เพื่อฝึกอบรมทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำอบต.ภูพาน	—	—	✓	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๔	ฝึกอบรมทวนแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยตำบลภูพาน	เพื่อฝึกอบรมทวนแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยตำบลภูพาน	—	—	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕	ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสา ธารณภัยต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ	—	—	✓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๖	บริหารกิจการประปา	เพื่อบริหารกิจการระบบ ประปาให้ได้มาตรฐานและ ทั่วถึง	—	—	✓	๗๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗