

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สะอาด ม.๕ (สายจากทาง สามแยก ถึง บ้านนางศุภนุช เนียมหอม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	✓			๒๖๑,๖๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๔๖,๑๐๐	๓ ม.ค ๖๗ - ๒๐ เม.ย ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างหลังคาโดม บ้านสว่างสามัคคี หมู่ ๗ (ศาลากลางบ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการก่อสร้างหลังคาโดม บ้านสว่างสามัคคี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย			✓	๔๙๘,๐๐๐		๔๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองปลาชีว หมู่ ๑ (สายบ้านนายมานพ สมบัติ - บ้านนางน้อย สีกัน หา)	ขนาดกว้าง ๔ ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตาราง เมตร ลงหินคลุกไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้ายตามแบบ อบต.ภู ห่าน		✓		๒๗๓,๐๐๐		๒๗๓,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองปลาชีว หมู่ ๑ (สาย หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูห่าน)	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด		√		๑๔๕,๗๐๐		๑๔๕,๗๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.บ้านหนองปลาชีว หมู่ ๑ (สายจากศาลา กลางบ้านถึงบ้านนางขวัญตา บุญมาน้อย)	ยาว ๑๑๒.๔๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่านกำหนด		√		๓๓๑,๓๐๐		๓๓๑,๓๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.บ้านหนองปลาชีว หมู่ ๑ (สายหน้าวัดถึงบ้าน นายจันทร์ ทิติ)	ยาว ๖๗ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบ อบต.ภูห่านกำหนด		√		๕๙,๓๐๐		๕๙,๓๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาให้อถึงพร้อมเจาะบ่อ บาดาล บ้านหนองปลาชีว หมู่ ๑	ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด		√		๔๕๐,๐๐๐		๔๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาไถ่ หมู่ ๒ (สายจากศูนย์อินเตอร์เน็ต ถึง เมรุ)	ช่วงที่ ๑ ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๑.๕๙ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูพาน		✓		๒๑๐,๕๐๐		๑๔๕,๗๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๒ (สายจากศูนย์อินเตอร์เน็ต ถึง เมรุ)	ช่วงที่ ๒ ปริมาณงานกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร ลงหินคลุก ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูพาน กำหนด		✓		๑๒๕,๒๐๐		๑๒๕,๒๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.บ้านหนองตาไถ่ หมู่ ๒ (สายบ้านนางลักคณา เดชะศรี ไปทางบ้านนาย ชัชวาล ขำขันมาลี)	ยาว ๑๘๖ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบ อบต.ภูพาน		✓		๔๙๘,๘๐๐		๔๙๘,๘๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ บ้านหนองตา ไถ้ หมู่ ๒ (บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูพาน)	กว้าง ๓๐ X ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ใต้ทางหินคลุก ๑.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต. ภูพาน ป้ายโครงการ ๑ ป้าย		✓		๔๙๖,๙๐๐		๔๙๖,๙๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๒	โครงการย้ายระบบประปาหอ ถ้งบ้านหนองตาไถ้ หมู่ ๒	จำนวน ๑ หมู่บ้าน ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูพาน		✓		๑๖๔,๑๐๐		๑๖๔,๑๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนงาม หมู่ ๓ (สายเมรุ - ไปบ้านนายชู ชาติ ขวาทไทย)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกใต้ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูพาน กำหนด		✓		๓๕๐,๘๐๐		๓๕๐,๘๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน งาม หมู่ ๓ (สายบ้านนาย สมคิด ตีมูล - บ้านนายชูชาติ ชาวไทย)	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๑.๕๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตาราง เมตร หินคลุกไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. ภูห่าน กำหนด ป้ายโครงการ ๑ ป้าย		√		๔๙๖,๒๐๐		๔๙๖,๒๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหอดึงพร้อมเจาะบ่อ บาดาล บ้านโนนงาม หมู่ ๓	ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร		√		๔๕๐,๐๐๐		๔๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บัณฑิตโนนงาม	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.ภูห่าน กำหนด		√		๓๕๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๗	โครงการย้ายระบบประปาหอดึง บ้านหนองตาไถ้ หมู่ ๒	จำนวน ๑ หมู่บ้าน ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด		√		๑๖๔,๑๐๐		๑๖๔,๑๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คลส.บ้านทุ่งเชือก หมู่ ๔ (สายบ้านนายเสริม ปักอินทร์ ถึง บ้านนางบุญ ผ่องใส)	ยาว ๑๕๕ เมตร ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน			√	๔๖๐,๒๐๐		๔๖๐,๒๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.บ้านทุ่งเชือก หมู่ ๔ (สายบ้าน นายสอน สีนาค ไป ทางบ้าน นางทองขัด พูน๓ เขียว)	ยาว ๑ ๖๘ เมตร ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด ๑ ป้าย โครงการ			√	๔๙๙,๘๐๐		๔๙๙,๘๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๐	โครงการย้ายระบบประปาหอ ถึง บ้านทุ่งเชือก หมู่ ๔	จำนวน ๑ หมู่บ้าน ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด			√	๑๖๔,๑๐๐		๑๖๔,๑๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๑	โครงการวางท่อ PVC ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (คุ่มน้อย) บ้านทุ่ง เชือก หมู่ ๔ (จากบ้านนาง ปราณี เกิดบ้านกอก ถึง บ้าน นางบุญหนา สังฆะสี)	ยาว ๑,๓๖๒ เมตร ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด			√	๙๑,๗๐๐		๙๑,๗๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สะอาด หมู่ ๕ (สายวัดห้วย ข้า - ไปกทางบ้านนางบังอร สารบุญ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมรพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๖๘ ตารางเมตร ลงหิน คลุกไหล่ทางละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบ อบต.ภูห่าน กำหนด			√	๔๙๙,๓๐๐		๔๙๙,๓๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สะอาด หมู่ ๕ (สายสระรอก กอก - บ้าน นางละออง คำ มา)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้ายตาม แบบ อบต.ภูห่าน กำหนด			√	๒๑๖,๔๐๐		๒๑๖,๔๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างหลังคาโดม บ้านโนนสะอาด หมู่ ๕	กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด ป้ายโครงการ ๑ ป้าย			√	๔๙๘,๙๐๐		๔๙๘,๙๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๕	โครงการย้ายระบบประปาหอ ถ้งบ้านโนนสะอาด หมู่ ๕	จำนวน ๑ หมู่บ้าน ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด			√	๑๖๔,๑๐๐		๑๖๔,๑๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ บ้านโนนสูง หมู่ ๖ (บริเวณ กศน. ตำบลภู ห่าน)	กว้าง ๑๐.๐๐ x ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลง หินคลุกไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด			√	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบลาดเอียง บ้านโนนสูง หมู่ ๖ (สายไร่นาชนภูมิ ตี รักษา)	จำนวน ๑ หมู่บ้าน ป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด			√	๔๒๖,๕๐๐		๔๒๖,๕๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๑ พ.ค ๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านสว่างสามัคคี หมู่ ๗ (สายจากบ้านนายหนู กัน งานแข็ง – ไปทางบ้าน นางบุญเลียม ลาจันทัก)	ยาว ๑๖๙ เมตร ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด ป้าย โครงการ ๑ ป้าย			√	๔๙๘,๒๐๐		๔๙๘,๒๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. บ้านสว่างสามัคคี หมู่ ๗ (สายจากบ้านนางสอน สังวัง ถึง บ้านนายบวร วรคง)	ยาว ๑๖๐ เมตร ป้าย โครงการ 1๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด			√	๔๗๑,๖๐๐		๔๗๑,๖๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๐	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ ทาง คสล. บ้านสามัคคี หมู่ ๗ (สาย จากทางเชื่อมต่อบ้าน โนนสะอาด - ทางเชื่อมบ้าน หนองตาไถ่)	กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ภูห่าน กำหนด			√	๑๔๔,๕๐๐		๑๔๔,๕๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายสระห้วยข่า หมู่ ๕ เชื่อม บ้านทุ่งเชือก หมู่ ๔)	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตาม แบบ อบต.ภูทอนกำหนด			√	๔๙๑,๗๐๐		๔๙๑,๗๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	อาหารเสริมนม(นม)	ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน บ้านทุ่งเชือก,ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ภูห่าน, โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ แห่ง โรงเรียนภูห่านศึกษา โรงเรียนบ้านโนนงาม โรงเรียนบ้านหนองปลาชีว		√		๗๘๔,๑๐๐	๓๘๖,๒๓๘.๕	๓๙๗,๘๖๑.๕๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒	อาหารกลางวัน	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านทุ่งเชือกและศูนย์พัฒนา เด็กอบต.ภูห่าน		√		๘๑๐,๖๗๕	๔๐๕,๓๓๗.๕	๔๐๕,๓๓๗.๕	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน	ค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ แห่ง โรงเรียนภูห่านศึกษา โรงเรียนบ้านโนนงาม โรงเรียนบ้านหนองปลาชีว		√		๑,๓๓๔,๘๐๐	๗๐๗,๙๖๖	๖๐๖,๘๓๔	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔	ส่งนักเรียนเข้าร่วมงานมห กรรมการศึกษาท้องถิ่น	ค่าดำเนินการส่งนักเรียนเข้า ร่วมงานมหกรรมการศึกษา ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านทุ่ง เชือก			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	การบริการรายเดือนและ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง	คำดำเนินการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก			√	๔๖,๐๖๐		๔๖,๐๖๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๖	พัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก	คำพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก			√	๔๖,๐๖๐		๔๖,๐๖๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๗	พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กกอบต.ภูห่าน	คำพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.ภู ห่าน			√	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๘	จ้างเหมาบริการครูสนับสนุน การสอน	คำจ้างเหมาบริการครู สนับสนุนการสอน		√		๖๗๐,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๒๒๓,๕๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๙	จ้างเหมาบริการรถรับส่ง นักเรียน	คำดำเนินการรถรับส่ง นักเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก		√		๑๔๐,๐๐๐	๕๐,๖๖๐	๘๙,๓๔๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๐	จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐานสำหรับโรงเรียนใน สังกัด	เพื่อจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐานสำหรับโรงเรียนใน สังกัด โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก		√		๖๐๒,๑๕๙		๖๐๒,๑๕๙	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑	พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพ ครูสำหรับข้าราชการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. ภูห่าน			√	๑๔,๐๐๐		๑๔,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๒	ส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่น(ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน)	เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่น(ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) โรงเรียนบ้านทุ่ง เชือก			√	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๓	ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูห่าน	ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูห่าน		√		๑๕๓,๖๒๐	๗๖,๘๑๐	๗๖,๘๑๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๔	โครงการ Per O-Net สำหรับ โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียน ในเขตตำบลภูห่าน	ค่าใช้จ่ายในการจัดติวความ พร้อมในการยกระดับการ ทดสอบ O-Net ให้กับ นักเรียนในสังกัดและนักเรียน ในเขตพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่ง เชือก			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕	อุดหนุนรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ.ภายในเขตตำบลภูห่าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด สพฐ.ภายในตำบลภูห่าน		√		๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๖	ถวายเทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗	ค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วัดภายในเขต อบต. ภูห่าน			√	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค ๖๗ – ๓๑ ก.ค ๖๗
๑๗	ส่งเสริมสภาพหมู่บ้านและสภาวัฒนธรรมตำบลภูห่าน	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตำบลภูห่าน			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๘	โครงการรัฐพิธี	เพื่อดำเนินการจัดงานรัฐพิธีและเข้าร่วมการจัดงานรัฐพิธี อบต.ภูห่าน			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๙	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	ค่าของขวัญและรางวัล ค่าวัสดุต่าง ๆ		√		๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๘๘๐	๑,๑๒๐	๑๕ ธ.ค ๖๖ – ๒๐ ม.ค ๖๗
๒๐	โครงการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีปรองดองสำหรับเยาวชนและประชาชนอบต. ภูห่าน	ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ ค่าตกแต่งเตรียมสถานที่ ค่ากรรมการการตัดสินกีฬาต่าง ๆ อบต.ภูห่าน		√		๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๙๙๕	๓,๐๐๕	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๑	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท. ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนในสังกัด อบต.ภูห่าน)	ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก			√	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๒	ส่งเสริมการออกกำลังกาย (วันสปอร์ต เดย์)	ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างครูฝึกสอนกีฬาต่าง ๆ			√	๑๐,๐๐๐			๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ			√	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค ๖๖ – ๒ เม.ย ๖๗
๒๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม			√	๑๐,๐๐๐			๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๕	ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน			√	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๖	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลภูห่าน	ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พันธุ์สัตว์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๗	ฝึกอบรมและทัศนศึกษางานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง	√			๔๐๐,๐๐๐	๓๖๘,๑๑๐	๓๑,๘๙๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๘	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ สีชมพู(ศปส.อำเภอสีชมพู	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสี ชมพู(ศปส.อำเภอสีชมพู)		√		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒๙	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของ จังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของ จังหวัดขอนแก่น		√		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๐	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และงานของดีสีชมพู	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ และ งานของดีสีชมพู			√	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๑	อบรมด้านสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุ(รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ)	ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร กลางวัน	√			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑ เม.ย ๖๗ – ๓๐ เม.ย ๖๗
๓๒	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ		√		๗๖,๐๐๐		๓๗,๔๕๐	๑ มี.ค ๖๖ – ๓๐ เม.ย ๖๗
๓๓	รณรงค์ป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ			√	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๔	รณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในชุมชน	ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ			√	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการต่าง ๆ ให้ความ ช่วยเหลือประชาชนกรณี เฝ้าระวัง			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๖	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการบ้าน หนองปลาชีว ม.๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการบ้านหนองปลา ชีว ม.๑			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๗	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการบ้าน หนองปลาชีว ม.๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการบ้านหนองตา ไถ่ ม.๒			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓๘	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการบ้าน โนนงาม ม.๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการบ้านโนนงาม ม. ๓			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านทุ่งเชือก ม.๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านทุ่งเชือก ม.๔			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านโนนสะอาด ม.๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านโนนสะอาด ม.๕			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านโนนสูง ม.๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านโนนสูง ม.๖			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านสว่างสามัคคี ม.๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการบ้านโนนสูง ม.๗			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๓	ช่วยเหลือและส่งเสริม สวัสดิการผู้ด้อยโอกาสผู้ ยากไร้และยากจน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ ยากไร้ และผู้ยากจน			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๔	ช่วยเหลือประชาชนด้าน พัฒนาศักยภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ		√		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๕	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	สมทบกองทุนประกันสังคม		√		๑๒๐,๐๐๐	๖๖,๘๘๑	๕๓,๓๑๑	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๖	เงินสมทบกองทุนระบบ ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	เพื่อสมทบกองทุนระบบ ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		√		๙๐,๐๐๐		๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๗	สงเคราะห์ช่วยเหลือเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยเอดส์		√		๑๒๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๘	สงเคราะห์ช่วยเหลือเบี้ยยัง ชีพผู้พิการ	เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้ พิการ		√		๒,๑๓๑,๒๐๐	๙๕๐,๒๐๐	๑,๑๘๑,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔๙	สงเคราะห์ช่วยเหลือเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ		√		๖,๘๖๑,๖๐๐	๓,๑๘๖,๙๐๐	๓,๖๗๔,๗๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๐	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือแก่ พนักงาน/พนักงานจ้างกรณี เสียชีวิต			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๑	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน เงินทดแทนของพนักงานจ้าง อบต.ภูพาน		√		๑๐,๐๐๐	๒,๖๐๗	๗,๓๙๓	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๒	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรม การเดินทางไปราชการ การลงทะเบียนต่าง ๆ			√	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๓	อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการจัดแผนพับ			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๔	จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารต่าง ๆ			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๕	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			√	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๖	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้			√	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๗	สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เลือกตั้งซ่อม)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าพาหนะ			√	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕๘	สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(กบท.)	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)			√	๓๗๓,๕๘๐		๓๗๓,๕๘๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕๙	บำรุงรักษาและปรับปรุง ทรัพย์สินครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุง ทรัพย์สินครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง			√	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๖๐	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ บุคลากร	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรใน ด้านต่างๆ เช่น การอบรม การ เดินทางไป ราชการ การ ลงทะเบียนต่างๆ			√	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๖๑	อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา บริการจัดแผ่นพับ			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๖๒	จัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบล	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ต่างๆ			√	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๖๓	จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินงานตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้			√	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖๔	โครงการจัดการขยะชุมชน	ค่าจ้างเหมาบริการจัดการขยะชุมชน			✓	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักซ์พื้นที่สีเขียว	ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำพันธุ์ไม้			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ			√	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๓	รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	คำพันธุ์ไม้ ค่าจัดกิจกรรมให้ ความรู้			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๔	โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน น่าน้อย	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๕	โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือผู้มี รายได้น้อย			√	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๖	โครงการชุมชนน่าน้อย	ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนน่าน้อย			√	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗	อุดหนุนสำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัดขอนแก่น	เพื่ออุดหนุนสำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัดขอนแก่น			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๑ ธ.ค ๖๖
๘	อุดหนุนสนับสนุนกิจกรรม การบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ อ่างออสี่ชมพู ให้แก่ที่ ทำการปกครองอ่างออสี่ชมพู	เพื่ออุดหนุนสนับสนุนกิจกรรม การบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ อ่างออสี่ชมพู			√	๘,๐๐๐		๘,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๙	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ พิธีและงานประเพณีของ อ่างออสี่ชมพู	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานประเพณีของอ่างออสี่ ชมพู			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอ่างออสี่ชมพู	อุดหนุนโครงการศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ-จัดจ้าง ของอปท.			√	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๑	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ภูพาน(หนึ่งตำบล หนึ่ง ทีมกู้ภัย)	ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอบต.ภู พาน(หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย)		√		๖๐๐,๐๐๐	๓๐๙,๐๗๔	๑๖๘,๙๒๖	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๒	รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนเทศกาล สำคัญ	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ		√		๓๐,๐๐๐	๘,๑๖๗	๒๑,๘๓๓	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๓	ฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.ภูห่าน	เพื่อฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำอบต.ภูห่าน			√	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๔	ฝึกอบรมทบทวนแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยตำบลภูห่าน	เพื่อฝึกอบรมทบทวนแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยตำบลภูห่าน			√	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๕	ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสา ธารณภัยต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ			√	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗
๑๖	บริหารกิจการประปา	เพื่อบริหารกิจการระบบ ประปาให้ได้มาตรฐานและ ทั่วถึง			√	๗๐๐,๐๐๐		๗๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย ๖๗